



Lokalprojekt BMC-Rudbeck

Lägesrapport 7, BMC

Datum: 2013-10-15

Byggnadsavdelningen

Lägesstatus

Inflytt etapp 2

Under juli flyttade IGP Molekylära verktyg (Landegren mfl) in i C10:2 och del av D11:2. De har nu kommit till rätta och trivs bra. Några åtgärder på åtgärdslistan kvarstår. Några åtgärder i B11:4 kvarstår också som hänger ihop med upphandling av möbler i samband med Navet.

Navet

Invändiga arbeten pågår för fullt och Navet börjar se mer färdigt ut för varje dag. På innergården håller markarbeten på att slutföras.

Ombyggnader

Lokalerna i B11.1 och C10.1 är slutbesiktade och klara. Den 1 oktober övertog UU lokalerna och nu pågår montage av inredning parallellt med åtgärdande av besiktningens anmärkningar. Toaletter i C10:2 är färdigrenoverade och tagna i bruk, nu pågår renovering av toaletter på C11.1.

C11 entrén

C11-entrén är fortfarande avstängd. Pga av bla leveransproblem föreligger ytterligare en försening av C11-entrén. Entrén beräknas öppna igen i november. Montage av receptionsdisk pågår.

Kylcentralen

Markarbeten runt kylcentralen kommer att påbörjas då markarbeten på innergården är klara.

Husargatan avstängd

Husargatan är för närvarande avstängd i västlig riktning pga av schaktarbeten längs Husargatan. Arbetet beror på dragning av ny stam från Dag Hammarskölds väg till den nya sprinklercentralen.

Störningar

Inga större störningar har rapporterats från verksamheterna runt gården men många ser fram emot projektets slut.

Labinredning

Ny labinredning är levererad och kommer tillsammans med befintlig labinredning att monteras i B11.1 och C10.1 under oktober månad.

Övrig inredning

Inredning har upphandlats enligt det förslag som tidigare redovisats i lägesrapporter och för inredningsgruppen. Slutgiltigt besked om exakta leveranstider väntas inom kort. Huvuddelen av inredningen till Navet kommer att levereras från mitten av november tills mitten/slutet av december.

Konstnärlig utsmyckning

Statens konstråd har beviljat Akademiska Hus konstnärlig utsmyckning i Navet. En konstgrupp bestående av representanter från verksamhet, UUs byggnadsavdelning och fastighetsägaren har vid några möten träffat representant från statens konstråd och senare även den utsedda konstnären. En skiss har redovisats och konstgruppen är positiv, slutgiltigt beslut tas av styrgruppen.

Tider

B11:1, C10:1

Inredningsmontage

oktober – november 2013 – pågår just nu

Inflytt

december/januari 2013

Önskemål från verksamhet ang inflyttning:

Arrayplattformen

11-13/12

IGP

from 2/1 (ca 5 dagar)

IMV

from 2/1 (ca 5 dagar)

Lokalprojekt BMC-Rudbeck

Navet

Prod/Stomkomplettering	februari – november 2013
Inredningsmontage etc.	november/december 2013
Inflytt	december 2013/januari 2014
Önskemål från verksamhet ang inflyttning:	
Arrayplattformen	11-13/12
IGP	from 2/1 (ca 5 dagar)
IMV	from 2/1 (ca 5 dagar)

SciLifeLab adm kommer att flytta in i Navet i mitten av december och blir därmed först ut i Navet.

Inflyttning

Flyttmöte

Flyttmöten har hållits med alla inflyttande grupper och kommer att följas av fler mer detaljerade möten ang flytten.

/Cecilia Broman